

ACTA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 048 DE 2022 – CRIB			
Departamento: Boyacá	Municipio: Tunja	Inmueble: Hospitalario ambulatorio	Dirección: kilómetro 1 vía Tunja – Soracá
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA N° 047 2022 MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE CONSULTORIOS Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.			
Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2022		Fecha de finalización: 30 de Junio de 2022	

ASUNTO: RESPUESTA TECNICA DE SOLICITUD AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE OBRA CONTRATO N° 47 DE 2022 POR UN PERIODO DE 20 DÍAS

Dando alcance a la solicitud del contratista del contrato N° 47 de 2022, donde expone:


En atención al asunto solicito a ustedes la aprobación del reinicio de actividades de obra, junto con la ampliación de tiempo de 20 días al contrato No 47 de 2022, teniendo en cuenta que la temporada de lluvia un sigue presente y dada la dinámica de la obra es indispensable que no haya presencia de lluvia que ponga en riesgo la integridad tanto de los pacientes como de los trabajadores. Expuestas las anteriores consideraciones reitero la necesidad de suspender obra por una duración de 15 días, que nos permita evaluar según las condiciones climáticas para la siguiente semana dado que el aumento de lluvias según IDEAM va aumentar la lluvia en el territorio.

Respuesta de interventoría:

desde interventoría y teniendo en cuenta el análisis técnico y para dar mayor alcance al objeto del contrato, frente a la solicitud de ampliación de tiempo de obra contrato n° 47 de 2022 por un periodo de 20 días, debido a los problemas mencionados en el acta de suspensión, la interventoría, informa a la entidad que debido a los inconvenientes presentados por el clima, en la ciudad de Tunja (ya que son dificultades difíciles de prever en las distintas fases de la obra), donde se ejecuta el mantenimiento y debido a que es una obra que se debe ejecutar en exteriores y está directamente afectando el correcto desarrollo del objeto del contrato, además de generar riesgos para los diferentes actores del mismo, la

interventoría analizando el porcentaje del alcance realizado hasta la suspensión y el tiempo que se requiere, ve adecuado la ampliación de 20 días para dar por finalizada la obra, este tiempo es prudente ya que anticipa posibles contratiempos con respecto al clima que puede afectar el correcto desarrollo técnico de la obra del contrato de referencia.

Cordialmente,



José Andrés Alvarado Muñoz

Interventor Técnico y Administrativo de diseño y construcción de edificaciones

T.P. A31242012- 1049614365

C.C. 1049614365

Correo: andresalvaradoarq@gmail.com

Correspondencia: Transversal 9 # 28 A – 43 Tunja- Boyacá

Celular: 3107697553

Anexo 1 Documento de solicitud del contratista contrato de obra N° 047