



FORMATO

VERSION: 5

CODIGO: F-GF-PR-001

FECHA: 29/01/2021

"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"

FECHA	25 DE JULIO DEL 2022			
CONTRATISTA:	JUAN DAVIDSARMIENTO FARFAN			
NÚMERO DE CONTRATO:	47 DE 2022	FECHA INICIO DE CONTRATO	04 de Mayo de 2022	FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04 de Agosto de 2022
CDP N°	110	RP N°	N/A	
MES DE ACTIVIDADES REPORTADAS	Junio - Julio	PAGO N°:	2	NÚMERO DE HORAS LABORADAS: N/A
VALOR A PAGAR:	\$ 55.327.590.22 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE).			

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA.


REPORTE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)	
1.	Tarjeta Profesional vigente de arquitecto emitida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. Tarjeta profesional que acredite el título de Ingeniero civil o Tecnólogo en Obras Civiles emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.	JUAN DAVIDSARMIENTO FARFÁN	Documentación adjunta en drive https://n9.cl/60psx	
2.	Matrícula Profesional vigente de Maestros de Obra emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.	JOSE DEL CARMEN MONROY PIRA	Documentación adjunta en drive https://n9.cl/60psx	
3.	Auxiliares de Obra	CARLOS ALBERTO LUIS LOPES FAUSTO FABIAN MONROY RATIVA IVAN FERNEY MONROY VARGAS MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ LUIS CHIVATA JOSE	Documentación adjunta en drive https://n9.cl/60psx	
4.	Desmonte de cubierta teja de asbesto y/o cemento	Se lleva un avance de obra del 99.65% según corte de obra número 2		
5.	Desmonte caballete ondulado	Se lleva un avance de obra del 98.81% según corte de obra número 2		
6.	Desmonte de marquesina en vidrio	Se lleva un avance de obra del 96.45% según corte de obra número 2		
7.	Suministro e instalación cubierta en teja barroco.	Se lleva un avance de obra del 99.97% según corte de obra número 2		
8.	Suministro e instalación caballete articulado en fibrocemento	Se lleva un avance de obra del 99.96% según corte de obra número 2		
9.	Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato alveolar tipo eternit	Se lleva un avance de obra del 97.31% según corte de obra número 2		

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO		VERSION: 5
		CODIGO: F-GF-PR-001
"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"		FECHA: 29/01/2021


10.	Suministro e instalación de perfil metálico para cubierta incluye pintura	Se lleva un avance de obra del 99.74% según corte de obra número 2	
11.	Suministro e instalación membrana impermeable con refuerzo de polietileno de alta densidad y acabado superior en foil de aluminio	Se lleva un avance de obra del 100.00% según corte de obra número 2	
12.	Suministro e instalación flanche en lamina	Se lleva un avance de obra del 64.64% según corte de obra número 2	
13.	Demolición enchape cerámico incluye trasiego y retiro materiales		
14.	Mantenimiento de piezas de muro en bloque o concreto incluye trasiego y retiro materiales		
15.	Mantenimiento de piezas de andén/contrapiso concreto e > a 12cm incluye trasiego y retiro materiales		
16.	Mantenimiento de muro en bloque no.4 e=0.10 mts		
17.	Mantenimiento de piso e= 4 cm - 1:5		
18.	Muro cara doble en eteboard 14 mm		
19.	El contratista ejecutará las actividades tendientes a la realización del mantenimiento correctivo de las cubiertas de la unidad hospitalaria de agudos masculinos y críticos, para lo cual proporcionará por su propia cuenta y riesgo los elementos, máquinas, equipos y/o herramientas necesarias que requiera la cuadrilla para el cumplimiento de mencionadas actividades.	<ul style="list-style-type: none">- Herramienta menor- Elementos de protección y seguridad- Andamios	
20.	El contratista ejecutará las actividades tendientes al mantenimiento de las áreas de consultorio y enfermería de la unidad hospitalaria de críticos, para lo cual proporcionará por su propia cuenta y riesgo los elementos, máquinas, equipos y/o herramientas necesarias que requiera la cuadrilla para el cumplimiento de mencionadas actividades.	-	
21.	El contratista realizará un cronograma en el que plasmará las actividades por desarrollar de manera detallada, documento que será presentado al interventor y supervisor del contrato para su aval y puesta en marcha.	Se adjunto el cronograma de obra de manera impresa	



FORMATO		VERSION: 5
		CODIGO: F-GF-PR-001
"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"		FECHA: 29/01/2021

22.	El contratista enviará las hojas de vida, la certificación de afiliación a ARL y los demás documentos que hacen parte del dossier administrativo laboral de todo su personal dentro de los dos (02) días siguientes a la firma del contrato, no se podrán ejecutar actuaciones en las instalaciones hasta que no se alleguen los documentos mencionados anteriormente.	Se adjunto pago de Planilla de seguridad social	- Numero de planilla de pago: 4455762287 - Numero de planilla de pago: 4455761973
23.	El contratista deberá garantizar por lo menos una vez por semana la visita del profesional encargado de obra, dejando constancia en la minuta diaria que deberá llevar de la obra.	Se adjunto las bitácoras diarias de manera impresa	

Firma: 
Nombre: JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Fecha: 25/07/2022
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Fecha: 25/07/2022
INTERVENTOR



FORMATO

VERSION: 2

CODIGO: CP-DA01-F03

ACTA DE REUNION

FECHA: 02/12/2020

ACTA DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 2022

FECHA: 27-07-2022		HORA DE INICIO: 09:00 AM	
MIEMBROS /ASISTENTES			
NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA	
		SI	NO
SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA	Subgerente Administrativo y Financiero	X	
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN	Contratista	X	
JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ	Interventor	X	

1. Que el día 29 de abril de 2022 se suscribió contrato de obra No. 47 el cual tiene por objeto el MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.
2. Que quien ostenta el título de contratista el Señor Juan David Sarmiento Farfán allegó al interventor del contrato No. 47 de 2022 RECOMENDACIÓN TÉCNICA ACTIVIDAD HIDROSANITARIA EN ÁREA CONSULTORIOS CRÍTICOS CRIB, de data 27 de julio de 2022 en la cual indica entre otras cosas lo siguiente: "...El área de críticos donde se proyecta la adecuación de Dos (2) consultorios, debido a ola invernal por la cual estamos pasando se ha evidenciado el taponamiento de la tubería de gres, que se encuentra por debajo dicha área, haciendo que los caudales de agua aumenten y al no contar con un adecuado sistema de escurrimiento y recolección adecuado para el manejo de agua lluvia por lo cual se muestra la afectación de áreas verdes y el acceso peatonal al edificio E (hombres y críticos), como se evidencia en el registro fotográfico anexo. Por lo cual no es viable proceder con las actividades del capítulo tres descritas en el contrato, ya que es importante el cambio de tubería y sus obras civiles complementarias a esta actividad..." sic.
3. Que en respuesta al oficio anteriormente mencionado el interventor de la obra José Andrés Alvarado Muñoz indicó: "...Desde interventoría y teniendo en cuenta el análisis técnico y para dar mayor alcance al objeto del contrato, frente a la solicitud de "Recomendación Técnica Actividad Hidrosanitaria En Área Consultorios Críticos CRIB", debido a los problemas mencionados anteriormente, la interventoría, sugiere a la entidad tener en cuenta los inconvenientes presentados por el clima, en la ciudad de Tunja, donde se ejecuta el mantenimiento, ya que ha evidenciado posibles "problemas" y/o situaciones que más adelante pueden llegar a tener contratiempos con las actividades propuestas en el capítulo 3 del presupuesto "MANTENIMIENTO", la cual contempla actividades de demolición de enchape y mantenimiento de piezas de muro, andén y piso; con base en esto, se recomienda tener en cuenta los hallazgos encontrados para dar un alcance que presente una solución efectiva, en pro del mejoramiento de la edificación y su habitabilidad y así no se verá afectando el correcto desarrollo y funcionamiento de la entidad a corto, mediano y largo plazo..." sic
4. Que reunidos el Subgerente Administrativo y Financiero en su calidad de supervisor del contrato de obra No. 47 de 2022, Juan David Sarmiento Farfán en su calidad de titular del contrato No. 47 y el interventor del contrato de obra Arquitecto José Andrés Alvarado Muñoz, se da a conocer oficio allegado por parte del Interventor del contrato de obra, mediante el cual se da respuesta a la recomendación impetrada por parte del contratista en la cual se recomienda no proceder con el capítulo tres del contrato en mención, dado que al ejecutar las actividades la entidad a un tiempo indeterminado tendría que demoler y cambiar la tubería volviendo a reconstruir las adecuaciones contratadas, llevando así una pérdida de dinero por las actividades ejecutadas actualmente.
5. Que una vez estudiada la recomendación por parte del contratista y la respuesta impetrada por quien ejerce las funciones de interventoría técnica, administrativa, financiera y contable del contrato de obra No. 47 de 2022 y debido a que la no

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

VERSION: 2




CODIGO: CP-DA01-F03

ACTA DE REUNION

FECHA: 02/12/2020

ejecución de las actividades enunciadas en el Numeral 3 de la cláusula primera no vulnera, ni conculca el artículo 53 del Manual de Contratación de esta Entidad, es procedente dar curso favorable a la misma, con el fin de evitar un detrimento patrimonial de presentarse situaciones estipuladas y/o previstas por el contratista. Por tanto, se sugiere la liquidación del contrato y liberación del presupuesto.

Siendo las 10:00 AM del día 27/07/2022 y se da por terminada la reunión, y firman los que en ella participaron.

		
Segundo Jacinto Pérez Archila	Juan David Sarmiento Farfán	José Andrés Alvarado Muñoz
Subgerente Administrativo y Financiero	Contratista	Interventor







ACTA PARCIAL O FINAL DE OBRA





VER. No. XX
XX/XX/2020
NOMBRE DEL FORMATO




FECHA ELABORACIÓN		22 DE JUNIO DEL 2022		RECIBO PARCIAL		X		RECIBO FINAL		No. CONTRATO		2	
PERIODO		22 JUNIO A 22 JUNIO DE 2022		CONTRATISTA		JUAN DAVID SARMIENTO PARRAN		Corte No.		002		VALOR ANTICIPO	
CIUDAD		TUNJA, BOYACA		RESIDENTE		JUAN DAVID SARMIENTO PARRAN							
OBRA		CENTRO DE REHABILITACIÓN DE TUNJA		OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCUUNOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.							
CLIENTE		CRIB		FECHA INICIO		04 DE MAYO DEL 2022		FECHA FINALIZACIÓN		04 DE AGOSTO DEL 2022			
CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO MODIFICACIÓN 01													
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(%)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(%)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	631.44	\$ 9.523.80	\$ 6.013.771,00	442.80	\$ 4.217.182,80	70,3%	186.40	\$ 1.775.254,96	29,53%	639.20	\$ 5.992.437,88
1.02	DESMONTE CABALLETE ONDULADO	ML	50.31	\$ 7.200,00	\$ 362.232,00	36.66	\$ 278.352,00	76,8%	11.05	\$ 79.860,00	21,95%	46.71	\$ 357.912,00
1.03	DESMONTE DE MARQUESA EN VIDRIO	M2	92.27	\$ 11.500,00	\$ 1.061.105,00	36.66	\$ 278.352,00	76,8%	11.05	\$ 79.860,00	21,95%	46.71	\$ 357.912,00
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA BARROCO	M2	673.48	\$ 99.509,47	\$ 67.017.638,00	442.80	\$ 44.062.799,32	65,7%	230.46	\$ 22.932.952,46	34,22%	673.26	\$ 66.995.745,77
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO EN FIBROCEMENTO	ML	53.48	\$ 71.632,79	\$ 3.830.922,00	36.66	\$ 2.769.323,66	73,3%	14.80	\$ 1.060.165,29	27,67%	53.46	\$ 3.828.438,95
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT	M2	50.23	\$ 136.250,00	\$ 6.793.805,00	36.66	\$ 2.769.323,66	73,3%	14.80	\$ 1.060.165,29	27,67%	53.46	\$ 3.828.438,95
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA	ML	66.1	\$ 91.500,00	\$ 6.221.150,00	36.66	\$ 2.769.323,66	73,3%	14.80	\$ 1.060.165,29	27,67%	53.46	\$ 3.828.438,95
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEMBRANA IMPERMEABLE CON REFORZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN FOIL DE ALUMINO	M2	57.29	\$ 95.245,00	\$ 5.456.656,00	36.66	\$ 2.769.323,66	73,3%	14.80	\$ 1.060.165,29	27,67%	53.46	\$ 3.828.438,95
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANCHER EN LAMINA	ML	82.06	\$ 36.951,83	\$ 3.050.207,00	36.66	\$ 2.769.323,66	73,3%	14.80	\$ 1.060.165,29	27,67%	53.46	\$ 3.828.438,95
3.01	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	8.76	\$ 15.000,00	\$ 131.400,00								
3.02	MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MURO EN BLOQUE O CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	9.83	\$ 18.500,00	\$ 181.855,00								
3.03	MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE ANDENCONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	5.03	\$ 28.500,00	\$ 143.355,00								
3.04	MANTENIMIENTO DE MURO EN BLOQUE No. 4 E=0.10 MTS	M2	6.3	\$ 36.185,47	\$ 227.968,00								
3.05	MANTENIMIENTO DE PISO ES 4 CM - 1.5	M2	15.85	\$ 24.941,35	\$ 395.320,00								
3.06	MURO CARA DOBLE EN ETIBOARD 14 MM	M2	7.71	\$ 255.000,00	\$ 1.966.050,00								
TOTAL COSTO DIRECTO					302.763.167,00	52.281.813,47	50,88%		46.106.327,16	44,87%		98.388.140,73	95,74%
COSTO DIRECTO													
A. (ADMINISTRACIÓN)													
B. (IMPUESTOS)													
C. (UTILIDAD)													
IVA / UTILIDAD													
TOTAL COSTO TOTAL + IVA					123.315.800	62.736.173,94			55.337.590,22			118.055.763,56	
TOTAL A PAGAR					123.315.800	62.736.173,94			55.337.590,22			118.055.763,56	
Firma del CONTRATANTE					Firma del CONTRATISTA								
JUAN DAVID SARMIENTO PARRAN					JOSE ANDRES ALVARADO BEAÑO								
Representante de Obra					Representante de Obra								





						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								Versión			
														01			
SOPORTE DEL ACTA No.						2		PERIODO				22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022					
OBJETO						MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCU LINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.											
CONTRATISTA						JUAN DAVID SARMIENTO FAREAN											
INTERVENTORIA						JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ											
ITEM						1,01		DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.						UNIDAD		M2	
FECHA		LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES		CANTIDAD		TOTAL		ESQUEMA					
		UNIDAD DE HOMERES				Largo	ANCHO										
		TRAMO 01				15,87	7,00			111,09							
		TRAMO 02				12,05	6,25			75,31							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										0,00							
										186,40		UNIDAD HOMERES					
						TOTAL											
Elaboró						Antibió											
CONTRATANTE						CONTRATISTA											
JUAN DAVID SARMIENTO FAREAN Residente de obra						JOSE ANDRES ALVARADO MUNOZ Interventoria											





		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS					
CONTRATISTA		MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ					
INTERVENTORIA		JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
ITEM		1,01		DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.		UNIDAD	
						M2	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	
				Largo		ANCHO	
						TOTAL	
						ESQUEMA	
UNIDAD A DE HOMERES Y CRÍTICOS							
							
Elaboró		Aprobó		CONTRATISTA			
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN		JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ					





<div style="float: left; width: 20%;"></div> <div style="text-align: center;"><h1>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</h1></div> <div style="float: right; width: 20%; text-align: right;">Versión 01</div>						
SOPORTE DEL ACTA No.		2	PERIODO	22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022		
MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASculinos y Críticos Ubicadas en las Instalaciones de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá.						
OBJETO						
CONTRATISTA						
INTERVENTORIA						
ITEM	1.02	DESMONTE CABALLETE ONDULADO		UNIDAD	M/L	
FECHA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Largo	CANTIDAD	TOTAL ESQUEMA	
BLOQUE HOMBRRES			TRAMO 01	11,05	1,00	11,05
TOTAL					11,05	
UNIDAD HOMBRRES						
Elaboró CONTRATANTE			Aprobó CONTRATISTA			
 JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra			 JOSE ANDRES ALVARADO MUNOZ Interventoria			


		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</p>				<p>Versión</p> <p align="center">01</p>	
<p>SOPORTE DEL ACTA No.</p>		<p align="center">2</p>		<p align="center">PERIODO</p>		<p align="center">22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022</p>	
<p>OBJETO</p> <p>MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.</p>							
<p>CONTRATISTA</p> <p>JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</p>							
<p>INTERVENTORIA</p> <p>JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</p>							
<p>ITEM</p>		<p align="center">1,02</p>		<p align="center">DESMONTE CABALLETE ONDULADO</p>		<p align="center">UNIDAD</p> <p align="center">ML</p>	
<p>FECHA</p>		<p>LOCALIZACIÓN</p>		<p>DIMENSIONES</p> <p align="center">Largo</p>		<p>CANTIDAD</p>	
						<p>TOTAL</p>	
						<p>ESQUEMA</p>	
<p align="center">UNIDAD A DE HOMERES Y CRITICOS</p>							
							
<p align="center">UNIDAD A DE HOMERES Y CRITICOS</p>				<p align="center">UNIDAD A DE HOMERES Y CRITICOS</p>			
<p align="center">Elaboró</p> <p align="center">CONTRATANTE</p>				<p align="center">Aprobó</p> <p align="center">CONTRATISTA</p>			
							
<p align="center">JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</p> <p align="center">Residente de obra</p>				<p align="center">JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</p> <p align="center">Interventoria</p>			

						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						Versión			
												01			
SOORTE DEL ACTA No.						2		PERIODO				22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022			
OBJETO						MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.									
CONTRATISTA						JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN									
INTERVENTORIA						JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ									
ITEM						1,03		DESMONTE DE MARQUESINA EN VIDRIO				UNIDAD		M2	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA							
		UNIDAD DE HOMBRERES	TRAMO 01 TRAMO 02 TRAMO 03	Largo 9,10 3,20	ANCHO 5,12 7,00 6,25		46,59 22,40 20,00	UNIDAD HOMBRERES							
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							88,99								
Elaboró						Aprobó									
CONTRATANTE						CONTRATISTA									
															
Juan David Sarmiento Farfan Residente de obra						Jose Andres Alvarado Muñoz Interventoria									


		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</p>				<p align="center">Version</p>	
						<p align="center">01</p>	
<p align="center">SOORTE DEL ACTA No.</p>		2	<p align="center">PERIODO</p>		<p align="center">22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022</p>		
<p>MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCU LINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA.</p>							
<p>OBJETO</p>		<p>MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCU LINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA.</p>					
<p>CONTRATISTA</p>		<p>JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</p>					
<p>INTERVENTORIA</p>		<p>JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</p>					
<p>ITEM</p>		1,03	<p align="center">DESMONTE DE MARQUESINA EN VIDRIO</p>		UNIDAD	<p align="center">M2</p>	
<p>FECHA</p>		<p>LOCALIZACIÓN</p>		<p>DIMENSIONES</p>		<p>CANTIDAD</p>	<p>TOTAL</p>
		<p>Largo</p>	<p>Ancho</p>				
<p align="center">UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS</p>							
							
<p align="center">Elaboró</p>				<p align="center">Analizó</p>			
<p align="center">CONTRATANTE</p>				<p align="center">CONTRATISTA</p>			
<p align="center">  </p>				<p align="center">  </p>			
<p align="center">JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</p>				<p align="center">JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</p>			
<p align="center">Residente de obra</p>				<p align="center">Interventoria</p>			

						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						Versión		
												01		
SOPORTE DEL ACTA No.						2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022				
OBJETO						MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.								
CONTRATISTA						JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN								
INTERVENTORIA						JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ								
ITEM						2.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA BARROCO				UNIDAD		M2
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA						
		CRÍTICOS	TRAMO 01	Largo	ANCHO		111.09							
			TRAMO 02	15.87	7.00		75.31							
			TRAMO 03	12.05	6.25		23.10							
		PATIO DE CRÍTICOS	TRAMO 04	3.30	7.00		20.96							
				3.30	6.35		0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
							0.00							
		TOTAL					230.46							
UNIDAD HOMERES														
Elaboró						Aprobó								
CONTRATANTE						CONTRATISTA								
														
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra						JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ Interventoria								


		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2	PERIODO	22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022			
OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.					
CONTRATISTA		JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
INTERVENTORIA		JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ					
ITEM	2,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA BARROCO				UNIDAD	M2
FECHA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Largo	ANCHO				
UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS							
							
Elaboró		Aprobó				CONTRATISTA	
CONTRATANTE							
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN		JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ					
Residente de obra		Interventoria					





		<p align="center">MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</p>				Versión 01
SOPORTE DEL ACTA No.		2	PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.						
OBJETO	MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.					
CONTRATISTA	JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
INTERVENTORIA	JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ					
ITEM	2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO EN FIBROCEMENTO			UNIDAD	ML
FECHA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	BLOQUE HOMBRES	TRAMO 01	12,00	1,00	12,00	UNIDAD HOMBRES
		TRAMO 02	2,80	1,00	2,80	
		TOTAL			14,80	




Elaboró
CONTRATANTE






JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
 Residente de obra




Aprobó
CONTRATISTA






JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ
 Interventoria


		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.					
CONTRATISTA		JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
INTERVENTORIA		JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ					
ITEM		2.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ARTICULADO EN FIBROCEMENTO		UNIDAD ML	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Largo		CANTIDAD TOTAL ESQUEMA	
						UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS	
							
Elaboró				Aprobó			
CONTRATANTE				CONTRATISTA			
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN (Residente de obra)				JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ Interventoria			





						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA						Versión			
												01			
SOPORTE DEL ACTA No.						2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022					
OBJETO						MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCU LINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.									
CONTRATISTA						JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN									
INTERVENTORIA						JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ									
ITEM						2,03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT				UNIDAD		M2	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA							
			TRAMO 01	Largo 9,40	ANCHO 5,20		48,88	<div style="text-align: center;">UNIDAD HOMERES</div>							
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
							0,00								
						TOTAL		48,88							
Elaboró						Aprobó									
CONTRATANTE						CONTRATISTA									
															
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra						JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ Interventoría									


		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS							
MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.							
CONTRATISTA JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN							
INTERVENTORIA JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ							
ITEM	2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT				UNIDAD	M2
FECHA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA
			Largo	ANCHO			
UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS							
							
Elaboró				Aprobó			
CONTRATANTE				CONTRATISTA			
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra				JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ Interventoria			





						MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA							Versión			
													01			
SOPORTE DEL ACTA No.						2		PERIODO			22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022					
OBJETO						MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCU LINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.										
CONTRATISTA						JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN										
INTERVENTORIA						JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ										
ITEM						2,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA					UNIDAD		ML	
FECHA						LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Largo		CANTIDAD		TOTAL		ESQUEMA		
						BLOQUE HOMERES		TRAMO 01		6,00		28,92		UNIDAD HOMERES		
								TRAMO 02		10,00		39,00				
												TOTAL		67,92		
Elaboró						Aprobó										
CONTRATANTE						CONTRATISTA										
																
JUANY DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra						JOSE ANDRES ALVARADO MUÑOZ Interventoria										


		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Versión	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.					
CONTRATISTA		JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
INTERVENTORIA		JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ					
ITEM		2,04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA		UNIDAD	
						ML	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	
				Largo		TOTAL	
						ESQUEMA	
UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS							
							
UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS				UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS			
Elaboró				Aprobó			
CONTRATANTE				CONTRATISTA			
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN Residente de obra				JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ Interventoría			



		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA				Version	
						01	
SOPORTE DEL ACTA No.		2		PERIODO		22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022	
OBJETO		MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.					
CONTRATISTA		JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN					
INTERVENTORIA		JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ					
ITEM		2,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEMBRANA IMPERMEABLE CON REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN FOIL DE ALUMINIO		UNIDAD	
						M2	
FECHA		LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES		CANTIDAD	
				Largo		ANCHO	
				TOTAL		ESQUEMA	
UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS							
							
Elaboró				Aprobó			
CONTRATANTE				CONTRATISTA			
							
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN				JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ			
Residente de obra				Interventoría			



		<div>MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA</div>				<div>Version</div> <div>01</div>	
<div>SOORTE DEL ACTA No.</div>		<div>2</div>		<div>PERIODO</div>		<div>22 JUNIO A 22 JULIO DE 2022</div>	
<div>MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.</div>							
<div>CONTRATISTA</div> <div>JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</div>							
<div>INTERVENTORIA</div> <div>JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</div>							
<div>ITEM</div>		<div>2,06</div>		<div>SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA</div>		<div>UNIDAD</div> <div>ML</div>	
<div>FECHA</div>		<div>LOCALIZACIÓN</div>		<div>DIMENSIONES</div> <div>Largo</div>		<div>CANTIDAD</div> <div>TOTAL</div>	
						<div>ESQUEMA</div>	
<div>UNIDAD A DE HOMBRES Y CRÍTICOS</div>							
							
<div>Elaboró</div>				<div>Aprobó</div>			
<div>CONTRATANTE</div>				<div>CONTRATISTA</div>			
							
<div>JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN</div> <div>Residente de obra</div>				<div>JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ</div> <div>Interventoría</div>			

	FORMATO	
	VERSION: 1	
	CODIGO: E-DE-PP-F-014	
FECHA: 07/Nov/2019		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (PG)

NOMBRE DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.				
ID:	TIEMPO	92	PROCESO DE SELECCIÓN	INICIO	4/05/2022
		3.07		TERMINACIÓN	4/08/2022

ITEM	DESCRIPCION	FECHA		TIEMPO (dias)	2.022											
		INICIO	FINAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	PRELIMINARES															
0.01	INICIO DE CONTRATO	4/05/2022	4/08/2022	92												
0.02	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO.	14/06/2022	20/07/2022	36												
0.03	DESMONTE CABLETE ONDULADO	14/06/2022	20/07/2022	36												
1.03	DESMONTE DE MARQUESINA EN VIDRIO	21/06/2022	20/07/2022	29												
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA BARROCO	14/06/2022	21/07/2022	37												
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLETE ARTICULADO EN FIBROCEMENTO	14/06/2022	21/07/2022	37												
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETERNIT	14/06/2022	25/06/2022	11												
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA	21/06/2022	19/07/2022	28												
2.05	MEMBRANA IMPERMEABLE CON REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN FOIL DE ALUMINIO	19/07/2022	22/07/2022	4												
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHÉ EN LAMINA	28/06/2022	22/07/2022	24												
3.01	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES															
3.02	MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MUROS EN BLOQUE O CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES															
3.03	MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE ANDENCONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES															
3.04	MANTENIMIENTO DE MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS															
3.05	MANTENIMIENTO DE PISO E= 4 CM. - 1:5															
3.06	MURO CARA DOBLE EN FEBRERO 14 MM															

NOMBRE PROFESIONAL: **JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN**

NOMBRE PROFESIONAL: **JOSÉ ANDRÉS ALVARADO NUÑOZ**



BITÁCORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 22-06-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
FAUSTO FABIAN MONROY RATIVA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
IVAN FERNEY MONROY VARGAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
JOSE DEL CARMEN MONROY PIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL


ACTIVIDADES

Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres
 Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
 Señalización de áreas de trabajo.


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres


DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra


JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 27-06-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
FAUSTO FABIAN MONROY RATIVA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
IVAN FERNEY MONROY VARGAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
JOSE DEL CARMEN MONROY PIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL


ACTIVIDADES

Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de áreas de trabajo.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

Elabora
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra

Acepta
INTERVENTORIA

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 27-06-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
FAUSTO FABIAN MONROY RATIVA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
IVAN FERNEY MONROY VARGAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
JOSE DEL CARMEN MONROY PIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres
 Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
 Señalización de áreas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

[Signature]
Elaboró
CONSTRUCCIONISTA

JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra

[Signature]
Aprobó
INTERVENTORIA

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 28-06-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	8:00
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	8:00
FAUSTO FABIAN MONROY RATIVA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	8:00
IVAN FERNEY MONROY VARGAS	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	8:00
JOSE DEL CARMEN MONROY PIRA	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	8:00
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	8:00
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	8:00

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

FUERTES LLUVIAS Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO



REGISTRO FOTOGRÁFICO






BITACORA - DIARIA

FUERTES LLUVIAS Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO



FUERTES LLUVIAS Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Elabora
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMENTO FARFAN
Residente de obra

Aprobó
INTERVENTORIA

JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 13-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
LUIS CHIVATA JOSE CLEMENTE	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de areas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

[Signature]
Elaboró
CONTABILISTA
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra

[Signature]
Aprobó
INTERVENIENTE
JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 14-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
LUIS CHIVATA JOSE CLEMENTE	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de areas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

[Signature]
Eduardo
CONTRATISTA
JUAN DAVID SARMIENTO FARIAN
Residente de obra

[Signature]
Asesor
INTERVENTORIA
JOSE ANTONIO ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoria



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 15-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
LUIS CHIVATA JOSE CLEMENTE	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ MONSALVE	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL


ACTIVIDADES

Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de areas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

Elabora
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMENTO FARSAH
Residente de obra

Aproba
INTERVENTORIA

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 18-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de áreas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

[Signature]
Elabora
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra

[Signature]
Aproba
INTERVENIENTE

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 19-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPES	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de areas de trabajo.


REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmonte de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

Elabora
CONTINUISTA

JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN
Residente de obra

Revisa
INTERVENIDORA

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 21-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPEZ	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres
Señalización de areas de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Desmante de cubierta y caballetes Unidad Hombres



Instalación de tejado de cubierta y caballetes Unidad Hombres

Elaboró
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMENTO FARFAN
Residente de obra

Revisó
INTERVENIDORA

JOSE ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



BITACORA - DIARIA

MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

FECHA: 22-07-2022

ELABORADO POR: Juan David Sarmiento Farfán

REPORTE DE TIEMPO


NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	HORA INICIO	HORA FINAL
JUAN DAVID SARMIENTO FARFÁN	ENCARGADO	07:00AM	13:00 PM
CARLOS ALBERTO LUIS LOPEZ	OFICIAL	07:00AM	13:00 PM
LUIS LOPEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM
YUBER ALFONSO LUIS LOPEZ	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	07:00AM	13:00 PM

PLACA / CODIGO	MAQUINARIA / VEHICULO / HERRAMIENTA	BASE	HOROMETRO	
			HORA INICIO	HORA FINAL

ACTIVIDADES

Terminacion de actividades

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Terminacion de actividades



Terminacion de actividades

Elaboro
CONTRATISTA

JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN
Residente de obra

Acepto
INTERVENTORIA

JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ
Residente de Interventoría



El empleo
es de todos

Ministrabaja

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN identificado con el NIT 1049621360, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
47 2022	MNTO UHOSPITALARIA CRIB	TUNJA CRIB	293,600	2022-07	27-JUL-2022	76456786
		Total	293,600			

Expedido por el SENA, a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2022

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2022-07-28

Generado por : MYRIAM YOLANDA ROJAS ESPINOSA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 2392522708 - 153903

SENA, MÁS TRABAJO



Certificado
SG-CER355881-1

Pág. 1



EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa SARMIENTO FARFAN JUAN DAVID con nit 1049621360 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla # Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp.
17/06/2022	824450313581	6	96,000	202205	96,000	\$2,400,000
18/07/2022	824455761973	5	46,800	202207	46,800	\$1,166,668
TOTALES:			\$142,800		\$142,800	\$3,566,668

FECHA DE EXPEDICION: 28/07/2022

Cordialmente;




LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO
F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
certificación de aportes 2022 Afil.:I3882 NIT: 1049621360

INFORME DE AVANCE DE OBRA

INFORME DE AVANCE DE OBRA				ACTA #	1
Kilometro 1 VIA TUNJA - SOACHA				CORTE	1
INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUJOS MASOJUNOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.				FECHA INICIO	4/05/2022
				FECHA FIN	30/05/2022
				FECHA INICIO	4/05/2022
MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUJOS MASOJUNOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.				FECHA FIN	4/08/2022

 JOSE ANDRÉS ALVARADO ACONTA S E C A	LOCALIZACIÓN	Tunja Boyacá	DIRECCIÓN		
	CTO INTERVENI.		048 de 2022	OBJETO	
	CTO OBRA		047 de 2022	OBJETO	

OBRA		CENTRO DE REHABILITACIÓN DE TUNJA		Fecha de cortes:		23/06/2022		29/07/2022		29/07/2022	
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%	CANT.	VALOR TOTAL	%
1. DESMONTES											
1.01	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y / O ASBESTO CEMENTO.	M2	631.44	\$ 9.524	\$ 6.013.771	442.80	4.217.163	70%	186.40	\$ 1.775.255	29.52%
1.02	DESMONTE CABLETE ONDULADO	ML	50.31	\$ 7.200	\$ 362.932	36.66	278.362	77%	11.05	\$ 79.560	21.96%
1.03	DESMONTE DE MARQUEJES EN VIDRIO	M2	92.27	\$ 11.500	\$ 1.051.105	-	-	0%	89.59	\$ 1.023.395	96.45%
2. CUBIERTA											
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA BARROCO	M2	673.48	\$ 99.509	\$ 67.017.639	442.80	44.065.793	66%	230.46	\$ 22.932.952	34.22%
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION CABLETE ARTICULADO EN REPOBOSMENTO	ML	53.48	\$ 71.633	\$ 3.830.922	36.66	2.769.324	72%	14.80	\$ 1.060.165	27.67%
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO ETHERIT	M2	50.23	\$ 135.250	\$ 6.793.908	-	-	0%	46.88	\$ 6.611.020	97.31%
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO PARA CUBIERTA INCLUYE PINTURA	ML	68.1	\$ 81.500	\$ 6.231.150	-	-	0%	67.92	\$ 6.214.680	99.74%
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA IMPERMEABLE CON REFLEJO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ACABADO SUPERIOR EN POL. DE ALUMINIO	M2	57.29	\$ 95.245	\$ 5.456.586	-	-	0%	57.29	\$ 5.456.586	100.00%
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION RANCHO EN LAMINA	ML	82.05	\$ 35.932	\$ 2.950.207	66.54	954.162	32%	26.50	\$ 952.723	32.29%
3. MANTENIMIENTO											
3.01	DEMOLICION ENCAJES CERAMICO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	8.76	\$ 15.000	\$ 131.400	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
3.02	MANTENIMIENTO DE PREZAS DE MURO EN BLOQUE O CONCRETO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	9.63	\$ 18.500	\$ 181.855	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
3.03	MANTENIMIENTO DE PREZAS DE ANDEB/ CONTRAPIED CONCRETO E+ A 12CM INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO MATERIALES	M2	5.03	\$ 28.500	\$ 143.355	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
3.04	MANTENIMIENTO DE MURO EN BLOQUE No.4 E=0.10 MTS	M2	6.3	\$ 35.185	\$ 227.968	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
3.05	MANTENIMIENTO DE PISO E+ 4 CM- 1.5	M2	15.85	\$ 24.941	\$ 395.320	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
3.06	MURO CARA DOBLE EN ETEGARD 14 MM	M2	7.71	\$ 255.000	\$ 1.966.050	-	-	0%	-	\$ -	0.00%
					VALOR CORTE	52.261.814	50.88%	VALOR CORTE		45.106.327	44.57%
					VALOR CORTE						55.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						95.744%
					VALOR CORTE						

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N° 47 DE 2022
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN – CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO FINAL				
CONTRATO N° 47 DE 2022 - CRIB				
Departamento: Boyacá	Municipio: Tunja	Inmueble: Hospitalario	Dirección: Kilómetro 1 vía Tunja - Soracá	Plazo del Contrato: A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 04 de agosto de 2022
OBJETO: MANTENIMIENTO ÁREAS DE CONSULTORIO Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRÍTICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.				
Fecha de inicio: 04 de mayo de 2022			Fecha de finalización: 04 de agosto de 2022	

En Tunja a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2022, se reunieron **JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN**, en calidad de contratista, **SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA**, en calidad de supervisor de los contratos No. 208 y No. 209 de 2021, **ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ**, en calidad de representante Legal de la Empresa Social Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y **JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ** en calidad de interventor del contrato No. 47 de 2022, con el objeto de aprobar el acta de recibo final del contratos No. 47 de 2022.

Las partes acuerdan efectuar el recibo final de los contratos No. 47 de 2022 dejando constancia de lo siguiente:

- + Los trabajos se ejecutaron dentro de los términos establecidos según el objeto contractual.
- + Los trabajos contratados bajo los contratos No. 47 de 2022 se reciben a entera satisfacción del supervisor y del contratante.
- + Se logró el objetivo esperado al momento de la suscripción del contrato y las evidencias se relacionan a continuación:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN:

Fecha de inicio	04 – may - 2022	Plazo de Ejecución (días)	79
Suspensión	28 – jun – 2022	Fecha de vencimiento del	04- ago -2022
Reinicio	13 – jul – 2022	plazo	
Ampliación	20 días		
Fecha de Recibo	27 – jul - 2022	Días de mora en entrega	0

2. RESUMEN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 47

CONDICIONES INICIALES	CONTRATADA S	CONDICIONES FINALES	EJECUTADA S
Valor inicial del contrato	\$123.315.800	Valor final ejecutado	\$118.065.763
Valor contrato adicional (aprobado)	0	Valor a descontar por obra no ejecutada:	\$5.250.036
Valor pagado por anticipo	0		
Valor neto pago actas parciales			
Otros pagos al contratista	0		
Total Pagos antes de liquidación	\$		
Valor neto a favor del contratista: \$118.065.763			

3. RESUMEN DE LA OBRA A PRECIOS OFICIALES O DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES		RESULTADO FINAL DE LIQUIDACIÓN	EJECUTADAS
Valor inicial del contrato No. 47	\$123.315.800	Costo Directo	\$ 98.388.140
		Administración 13%	\$ 12.790.458
		Imprevistos 3%	\$ 2.951.644
		Utilidad 4%	\$ 3.307.159
		IVA sobre utilidad 19%	\$ 628.360
		Valor final ejecutado	\$118.065.763
		Valor final ejecutado contrato No. 47	\$118.065.763

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO N 47 DE 2022
JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN – CONTRATISTA

4. DOCUMENTOS SOPORTE

Hacen parte integral del presente acta de recibo final los siguientes documentos:

Informe final de interventoría (No de folios:) con los siguientes anexos.

Anexo No. 1: Presupuesto inicial del contrato No. 47 de 2021.

Anexo No. 2: Presupuesto Final Ejecutado

Anexo No. 3: Especificaciones técnicas entregadas por el contratista

Anexo No. 4: Cronograma de ejecución de la obra entregado por el contratista.

Anexo No. 5: Formato de chequeo de información del contrato No. 47

Anexo No. 6: Avances de Obra

Anexo No. 7: Concepto emanado del Asesor Jurídico Externo, respecto a la posibilidad de modificación del contrato.

Anexo No. 8: Acta de Suspensión del Contrato.

Anexo No. 9: Acta de reinicio.

Anexo No. 10: Acta de modificación

Bitácora Fotográfica de contratista (Seguimiento _ Físico)

Con la presentación de los documentos anteriormente mencionados y la cancelación por parte de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá del saldo final, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo por todo concepto y de esta forma dan por terminados los contratos No. 47 de 2022.

X


SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA:

\$ 118.065.763

En consecuencia de lo anterior, se firma la presente acta el día 25 de julio de 2022 por quienes en ella intervinieron:



.....
Contratista: **JUAN DAVID SARMIENTO FARFAN**



.....
Supervisor: **SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA**

.....
Representante Legal de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá: **ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ**



.....
Interventor: **JOSÉ ANDRÉS ALVARADO MUÑOZ**

DATOS GENERALES DEL PORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACION	TRANSITO	NÚMERO PLANILLA:	415752387
NOMBRE O PAGO SOCIAL	JUAN DAVID SURMUNTO ARATAN	FECHA AÑO	julio 2022
CUADRO ALICUPO	BOYACA	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:
DIRECCION	745000	DAS DE AÑO	2022
CALLE	INDEPENDIENTE	FECHA PASO (año/mes/día):	2022/07/18
CIUDAD	BOYACA	NÚMERO AUTORIZACION:	2022/07/18
TIPO EMPRESAL	ACTIVIDAD ECONOMICA		
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PASO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
	NO		

TOTAL APORTES A PERSONA									
CODIGO	ADMINISTRACION	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		MORA		TOTAL
					EMPLEADOR	COTIZANTE	COTIZACION	APORTES	
200001	200001	PORRERA	1	\$ 180,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180,000
200001	200001	PORRERA	1	\$ 180,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180,000
TOTAL									\$ 360,000

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APOYTES																															
DATOS DEL COSEJANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL								PAROY ESCALES			
Nº IDENTIFICACION	NOMBRE COSEJANTE	TIPO COSEJANTE	ESTADO CIVIL	FECHA NACIMIENTO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO			
1	JOSE MARIA GARCIA	PROFESOR	1950-01-01	1970-01-01	1990-01-01	2000-01-01	2010-01-01	2020-01-01	2030-01-01	2040-01-01	2050-01-01	2060-01-01	2070-01-01	2080-01-01	2090-01-01	2100-01-01	2110-01-01	2120-01-01	2130-01-01	2140-01-01	2150-01-01	2160-01-01	2170-01-01	2180-01-01	2190-01-01	2200-01-01	2210-01-01	2220-01-01			
2	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	1955-02-15	1975-02-15	1995-02-15	2005-02-15	2015-02-15	2025-02-15	2035-02-15	2045-02-15	2055-02-15	2065-02-15	2075-02-15	2085-02-15	2095-02-15	2105-02-15	2115-02-15	2125-02-15	2135-02-15	2145-02-15	2155-02-15	2165-02-15	2175-02-15	2185-02-15	2195-02-15	2205-02-15	2215-02-15	2225-02-15			
3	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	1960-03-10	1980-03-10	2000-03-10	2010-03-10	2020-03-10	2030-03-10	2040-03-10	2050-03-10	2060-03-10	2070-03-10	2080-03-10	2090-03-10	2100-03-10	2110-03-10	2120-03-10	2130-03-10	2140-03-10	2150-03-10	2160-03-10	2170-03-10	2180-03-10	2190-03-10	2200-03-10	2210-03-10	2220-03-10	2230-03-10			
4	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	1965-04-20	1985-04-20	2005-04-20	2015-04-20	2025-04-20	2035-04-20	2045-04-20	2055-04-20	2065-04-20	2075-04-20	2085-04-20	2095-04-20	2105-04-20	2115-04-20	2125-04-20	2135-04-20	2145-04-20	2155-04-20	2165-04-20	2175-04-20	2185-04-20	2195-04-20	2205-04-20	2215-04-20	2225-04-20	2235-04-20			
5	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	1970-05-05	1990-05-05	2010-05-05	2020-05-05	2030-05-05	2040-05-05	2050-05-05	2060-05-05	2070-05-05	2080-05-05	2090-05-05	2100-05-05	2110-05-05	2120-05-05	2130-05-05	2140-05-05	2150-05-05	2160-05-05	2170-05-05	2180-05-05	2190-05-05	2200-05-05	2210-05-05	2220-05-05	2230-05-05	2240-05-05			
6	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	1975-06-15	1995-06-15	2015-06-15	2025-06-15	2035-06-15	2045-06-15	2055-06-15	2065-06-15	2075-06-15	2085-06-15	2095-06-15	2105-06-15	2115-06-15	2125-06-15	2135-06-15	2145-06-15	2155-06-15	2165-06-15	2175-06-15	2185-06-15	2195-06-15	2205-06-15	2215-06-15	2225-06-15	2235-06-15	2245-06-15			
7	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	1980-07-10	2000-07-10	2020-07-10	2030-07-10	2040-07-10	2050-07-10	2060-07-10	2070-07-10	2080-07-10	2090-07-10	2100-07-10	2110-07-10	2120-07-10	2130-07-10	2140-07-10	2150-07-10	2160-07-10	2170-07-10	2180-07-10	2190-07-10	2200-07-10	2210-07-10	2220-07-10	2230-07-10	2240-07-10	2250-07-10			
8	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	1985-08-20	2005-08-20	2025-08-20	2035-08-20	2045-08-20	2055-08-20	2065-08-20	2075-08-20	2085-08-20	2095-08-20	2105-08-20	2115-08-20	2125-08-20	2135-08-20	2145-08-20	2155-08-20	2165-08-20	2175-08-20	2185-08-20	2195-08-20	2205-08-20	2215-08-20	2225-08-20	2235-08-20	2245-08-20	2255-08-20			
9	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	1990-09-05	2010-09-05	2030-09-05	2040-09-05	2050-09-05	2060-09-05	2070-09-05	2080-09-05	2090-09-05	2100-09-05	2110-09-05	2120-09-05	2130-09-05	2140-09-05	2150-09-05	2160-09-05	2170-09-05	2180-09-05	2190-09-05	2200-09-05	2210-09-05	2220-09-05	2230-09-05	2240-09-05	2250-09-05	2260-09-05			
10	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	1995-10-15	2015-10-15	2035-10-15	2045-10-15	2055-10-15	2065-10-15	2075-10-15	2085-10-15	2095-10-15	2105-10-15	2115-10-15	2125-10-15	2135-10-15	2145-10-15	2155-10-15	2165-10-15	2175-10-15	2185-10-15	2195-10-15	2205-10-15	2215-10-15	2225-10-15	2235-10-15	2245-10-15	2255-10-15	2265-10-15			
11	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2000-11-10	2020-11-10	2040-11-10	2050-11-10	2060-11-10	2070-11-10	2080-11-10	2090-11-10	2100-11-10	2110-11-10	2120-11-10	2130-11-10	2140-11-10	2150-11-10	2160-11-10	2170-11-10	2180-11-10	2190-11-10	2200-11-10	2210-11-10	2220-11-10	2230-11-10	2240-11-10	2250-11-10	2260-11-10	2270-11-10			
12	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2005-12-20	2025-12-20	2045-12-20	2055-12-20	2065-12-20	2075-12-20	2085-12-20	2095-12-20	2105-12-20	2115-12-20	2125-12-20	2135-12-20	2145-12-20	2155-12-20	2165-12-20	2175-12-20	2185-12-20	2195-12-20	2205-12-20	2215-12-20	2225-12-20	2235-12-20	2245-12-20	2255-12-20	2265-12-20	2275-12-20			
13	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2010-01-05	2030-01-05	2050-01-05	2060-01-05	2070-01-05	2080-01-05	2090-01-05	2100-01-05	2110-01-05	2120-01-05	2130-01-05	2140-01-05	2150-01-05	2160-01-05	2170-01-05	2180-01-05	2190-01-05	2200-01-05	2210-01-05	2220-01-05	2230-01-05	2240-01-05	2250-01-05	2260-01-05	2270-01-05	2280-01-05			
14	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2015-02-15	2035-02-15	2055-02-15	2065-02-15	2075-02-15	2085-02-15	2095-02-15	2105-02-15	2115-02-15	2125-02-15	2135-02-15	2145-02-15	2155-02-15	2165-02-15	2175-02-15	2185-02-15	2195-02-15	2205-02-15	2215-02-15	2225-02-15	2235-02-15	2245-02-15	2255-02-15	2265-02-15	2275-02-15	2285-02-15			
15	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2020-03-10	2040-03-10	2060-03-10	2070-03-10	2080-03-10	2090-03-10	2100-03-10	2110-03-10	2120-03-10	2130-03-10	2140-03-10	2150-03-10	2160-03-10	2170-03-10	2180-03-10	2190-03-10	2200-03-10	2210-03-10	2220-03-10	2230-03-10	2240-03-10	2250-03-10	2260-03-10	2270-03-10	2280-03-10	2290-03-10			
16	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2025-04-20	2045-04-20	2065-04-20	2075-04-20	2085-04-20	2095-04-20	2105-04-20	2115-04-20	2125-04-20	2135-04-20	2145-04-20	2155-04-20	2165-04-20	2175-04-20	2185-04-20	2195-04-20	2205-04-20	2215-04-20	2225-04-20	2235-04-20	2245-04-20	2255-04-20	2265-04-20	2275-04-20	2285-04-20	2295-04-20			
17	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2030-05-05	2050-05-05	2070-05-05	2080-05-05	2090-05-05	2100-05-05	2110-05-05	2120-05-05	2130-05-05	2140-05-05	2150-05-05	2160-05-05	2170-05-05	2180-05-05	2190-05-05	2200-05-05	2210-05-05	2220-05-05	2230-05-05	2240-05-05	2250-05-05	2260-05-05	2270-05-05	2280-05-05	2290-05-05	2300-05-05			
18	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2035-06-15	2055-06-15	2075-06-15	2085-06-15	2095-06-15	2105-06-15	2115-06-15	2125-06-15	2135-06-15	2145-06-15	2155-06-15	2165-06-15	2175-06-15	2185-06-15	2195-06-15	2205-06-15	2215-06-15	2225-06-15	2235-06-15	2245-06-15	2255-06-15	2265-06-15	2275-06-15	2285-06-15	2295-06-15	2305-06-15			
19	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2040-07-10	2060-07-10	2080-07-10	2090-07-10	2100-07-10	2110-07-10	2120-07-10	2130-07-10	2140-07-10	2150-07-10	2160-07-10	2170-07-10	2180-07-10	2190-07-10	2200-07-10	2210-07-10	2220-07-10	2230-07-10	2240-07-10	2250-07-10	2260-07-10	2270-07-10	2280-07-10	2290-07-10	2300-07-10	2310-07-10			
20	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2045-08-20	2065-08-20	2085-08-20	2095-08-20	2105-08-20	2115-08-20	2125-08-20	2135-08-20	2145-08-20	2155-08-20	2165-08-20	2175-08-20	2185-08-20	2195-08-20	2205-08-20	2215-08-20	2225-08-20	2235-08-20	2245-08-20	2255-08-20	2265-08-20	2275-08-20	2285-08-20	2295-08-20	2305-08-20	2315-08-20			
21	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2050-09-05	2070-09-05	2090-09-05	2100-09-05	2110-09-05	2120-09-05	2130-09-05	2140-09-05	2150-09-05	2160-09-05	2170-09-05	2180-09-05	2190-09-05	2200-09-05	2210-09-05	2220-09-05	2230-09-05	2240-09-05	2250-09-05	2260-09-05	2270-09-05	2280-09-05	2290-09-05	2300-09-05	2310-09-05	2320-09-05			
22	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2055-10-15	2075-10-15	2095-10-15	2105-10-15	2115-10-15	2125-10-15	2135-10-15	2145-10-15	2155-10-15	2165-10-15	2175-10-15	2185-10-15	2195-10-15	2205-10-15	2215-10-15	2225-10-15	2235-10-15	2245-10-15	2255-10-15	2265-10-15	2275-10-15	2285-10-15	2295-10-15	2305-10-15	2315-10-15	2325-10-15			
23	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2060-11-10	2080-11-10	2100-11-10	2110-11-10	2120-11-10	2130-11-10	2140-11-10	2150-11-10	2160-11-10	2170-11-10	2180-11-10	2190-11-10	2200-11-10	2210-11-10	2220-11-10	2230-11-10	2240-11-10	2250-11-10	2260-11-10	2270-11-10	2280-11-10	2290-11-10	2300-11-10	2310-11-10	2320-11-10	2330-11-10			
24	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2065-12-20	2085-12-20	2105-12-20	2115-12-20	2125-12-20	2135-12-20	2145-12-20	2155-12-20	2165-12-20	2175-12-20	2185-12-20	2195-12-20	2205-12-20	2215-12-20	2225-12-20	2235-12-20	2245-12-20	2255-12-20	2265-12-20	2275-12-20	2285-12-20	2295-12-20	2305-12-20	2315-12-20	2325-12-20	2335-12-20			
25	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2070-01-05	2090-01-05	2110-01-05	2120-01-05	2130-01-05	2140-01-05	2150-01-05	2160-01-05	2170-01-05	2180-01-05	2190-01-05	2200-01-05	2210-01-05	2220-01-05	2230-01-05	2240-01-05	2250-01-05	2260-01-05	2270-01-05	2280-01-05	2290-01-05	2300-01-05	2310-01-05	2320-01-05	2330-01-05	2340-01-05			
26	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2075-02-15	2095-02-15	2115-02-15	2125-02-15	2135-02-15	2145-02-15	2155-02-15	2165-02-15	2175-02-15	2185-02-15	2195-02-15	2205-02-15	2215-02-15	2225-02-15	2235-02-15	2245-02-15	2255-02-15	2265-02-15	2275-02-15	2285-02-15	2295-02-15	2305-02-15	2315-02-15	2325-02-15	2335-02-15	2345-02-15			
27	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2080-03-10	2100-03-10	2120-03-10	2130-03-10	2140-03-10	2150-03-10	2160-03-10	2170-03-10	2180-03-10	2190-03-10	2200-03-10	2210-03-10	2220-03-10	2230-03-10	2240-03-10	2250-03-10	2260-03-10	2270-03-10	2280-03-10	2290-03-10	2300-03-10	2310-03-10	2320-03-10	2330-03-10	2340-03-10	2350-03-10			
28	MARIA ANTONIA GARCIA	PROFESORA	2085-04-20	2105-04-20	2125-04-20	2135-04-20	2145-04-20	2155-04-20	2165-04-20	2175-04-20	2185-04-20	2195-04-20	2205-04-20	2215-04-20	2225-04-20	2235-04-20	2245-04-20	2255-04-20	2265-04-20	2275-04-20	2285-04-20	2295-04-20	2305-04-20	2315-04-20	2325-04-20	2335-04-20	2345-04-20	2355-04-20			
29	JOSE ANTONIO GARCIA	PROFESOR	2090-05-05	2110-05-05	2130-05-05	2140-05-05	2150-05-05	2160-05-05	2170-05-05	2180-05-05	2190-05-05	2200-05-05	2210-05-05	22																	

TOTAL	\$ 290.300
--------------	-------------------

PÁGINA 1 DE 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 619c4cc14b333cd2a75ec7cfe26e1d42fe6ab18ea0df657f9555bed3e5aa0c5
a06088171b7a08de6e4487473b7d2ec28
Número de Factura: FE-14
Fecha de Emisión: 25/07/2022
Fecha de Vencimiento: 09/08/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: CORTE 02 MANTENIMIENTO BLOQ A
Fecha de orden de pedido: 25/07/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SARMIENTO FARFAN JUAN DAVID
Nombre Comercial: SARMIENTO FARFAN JUAN DAVID
Nit del Emisor: 1049621360
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4330
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 31 1 28 BRR DORADO
Teléfono / Móvil: 3112705299
Correo: juandavid.sarmientofarfan@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891800982
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: 0-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: KM 1 VIA A SORACA
Teléfono / Móvil: 3208472176
Correo: gerencia@cribsaludmental.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101	COSTO DIRECTO	94	1,00	\$ 46.106.327,26	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 46.106.327,26
2	101	ADMINISTRACION	94	1,00	\$ 5.993.822,54	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.993.822,54
3	103	IMPREVISTOS	94	1,00	\$ 1.383.189,82	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.383.189,82
4	104	UTILIDAD	94	1,00	\$ 1.549.790,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.460,18	19.00			\$ 1.549.790,42

35.033.132

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

04/

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

CORTE 02 MANTENIMIENTO AREÁAS DE CONSUTORIAL Y ENFERMERÍA DE LA UNIDAD HOSPITALARIA DE CRITICOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE AGUDOS MASCULINOS Y CRITICOS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DEREHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-07-25 13:34:06

Documento generado el: 2022-07-25 13:34:05

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.033.130,04	✓
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	1.549.790,42	✓
IVA	294.460,18	✓
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	294.460,18	
Total neto factura (=)	55.327.590,22	✓
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$ \$ 55.327.590,22	✓

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764030294173

Rango desde: 11

Rango hasta: 200

Vigencia: 2022-12-20